



| project | Blok S1 Strijp Eindhoven |
|----------------------|--------------------------------------|
| projectnummer | 18.0189 |
| opdrachtgever | Homij Technische Installaties Vianen |
| meetapparaat | TESTO 417 |
| | |
| type ventilator | DUCO silet box + CO2 sensor |
| serienummer | |
| type retour rooster | DAV-125 |
| type toevoer rooster | n.v.t. |
| | |

| bwnr | verdieping | type | vertrek | ventiel | ventiel | vereiste | werkelijke |
|------|------------|------|----------|---------|---------|----------|------------|
| | | | | nummer | type | m3/h | m3/h |
| 4.08 | 4e | D3 | toilet | 1 | DAV-125 | -25 | -27 |
| | | | badkamer | 2 | DAV-125 | -50 | -51 |
| | | | keuken | 3 | DAV-125 | -75 | -79 |
| | | | | | | -150 | -157 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| monteur | |
|---------|------|
| datum | |