



| project | Blok S1 Strijp Eindhoven | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| projectnummer | 18.0189 | | | |
| opdrachtgever | Homij Technische Installaties Vianen | | | |
| meetapparaat | TESTO 417 | | | |
| | | | | |
| type ventilator | DUCO silet box + CO2 sensor | | | |
| serienummer | 1950563191125010 | | | |
| type retour rooster | DAV-125 | | | |
| type toevoer rooster | n.v.t. | | | |
| | | | | |

| bwnr | verdieping | type | vertrek | ventiel | ventiel | vereiste | werkelijke |
|------|------------|------|----------|---------|---------|----------|------------|
| | | | | nummer | type | m3/h | m3/h |
| 2.09 | 2e | A2 | toilet | 1 | DAV-125 | -25 | -27 |
| | | | badkamer | 2 | DAV-125 | -50 | -53 |
| | | | keuken | 3 | DAV-125 | -75 | -74 |
| | | | | | | -150 | -154 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| monteur | Gurel & Senol | |
|---------|---------------|--|
| datum | 20-07-20 | |